

韶关市曲江区  
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金  
绩效评价报告

评价机构：广东会院绩效管理咨询有限公司

项目负责人：李文胜

2023 年 3 月

# 目 录

一、基本情况 .....	3
(一) 项目背景 .....	3
(二) 资金安排情况 .....	4
(三) 绩效目标 .....	5
二、评价结论 .....	9
三、评价指标分析 .....	10
(一) 决策 .....	10
(二) 管理 .....	16
(三) 产出 .....	20
(四) 效益 .....	28
四、主要绩效 .....	33
(一) 粮食生产成绩突出 .....	33
(二) 扎实推进农村人居环境整治 .....	35
(三) 现代乡村产业体系构建显成效 .....	37
(四) 全面落实河长制工作 .....	39
(五) 推动农村公路提档升级 .....	40
(六) 巩固拓展脱贫攻坚成果 .....	41
五、存在问题 .....	42
六、相关建议 .....	43
附件 1 .....	45
附件 2 .....	53

广东会院绩效管理咨询有限公司（以下简称“我司”）受韶关市曲江区财政局委托，对韶关市曲江区 2022 年度省级涉农统筹整合转移支付资金开展全面绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目背景

国务院于 2017 年 12 月印发了《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54 号），探索建立涉农资金统筹整合长效机制，解决涉农资金管理体制机制问题，促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。广东省自 2018 年底起，先后印发了《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（粤府〔2018〕123 号）、《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18 号）、《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发省级涉农资金统筹整合工作指引的通知》（粤涉农办〔2021〕1 号）、《广东省人民政府办公厅关于进一步加强涉农资金统筹整合的实施意见》（粤府办〔2022〕18 号）等一系列文件，建立并逐步健全权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金统筹整合长效机制。

韶关市曲江区在涉农资金统筹整合的管理工作中，建立了较为完善的领导机制和工作机制，于 2018 年 8 月成立了韶关市曲江区涉农资金统筹整合工作领导小组（以下简称

“区涉农领导小组”），负责涉农资金管理工作，下设韶关市曲江区涉农资金统筹整合工作领导小组办公室（以下简称“区涉农办”），负责涉农资金日常管理工作。同时建立了由所有涉农资金使用单位参与的联席会议制度，集中解决涉农资金使用、管理中存在的问题。

2022 年下达到曲江区的省级涉农统筹整合转移支付资金共 20,008 万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 12,879 万元），考核工作任务目标 18 项，其中：2021 年 12 月 3 日收到 17,007 万元（其中，省级涉农资金 7,107 万元，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 9,900 万元）；2022 年 4 月 15 日收到 22 万元（均为省级涉农资金）；2022 年 5 月 27 日收到 2,979 万元（均为省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金）。曲江区按照“集中财力办大事”和“三突出、一确保”的原则，围绕当年度涉农资金考核工作任务目标，结合该区的实际情况，开展 2022 年度涉农资金统筹整合工作。

## （二）资金安排情况

2022 年，曲江区共投入省级涉农转移支付资金 20,008 万元（含省级驻镇帮镇扶村资金 12,879 万元）支持 65 个涉农资金项目，资金安排情况见表 1：

表 1 2022 年曲江区涉农资金安排情况表

序号	主管部门	一级项目名称	资金安排情况 (万元)	项目安排数 (个)
合 计			<b>20008.00</b>	<b>65</b>
1	区农业农村局	区农业农村局主管项目小计	11692.41	29

2		村庄基础设施建设	6935.90	4
3		农田建设及管护	2353.69	6
4		农产品质量安全	54.00	2
5		畜牧业转型升级	30.00	1
6		动植物疫病防控	108.00	3
7		推进农业绿色发展	580.52	3
8		政策性农业保险省级财政保费补贴	628.22	3
9		构建现代乡村产业体系	290.00	4
10		农业生产能力提升	400.00	1
11		巩固拓展脱贫攻坚成果	27.07	1
12		农村生活污水治理	285.00	1
13		<b>区水务局主管项目小计</b>	<b>2256.93</b>	<b>12</b>
14		全面推进河长制湖长制	444.70	1
15		水利安全度汛	336.80	4
16	区水务局	农村集中供水	298.00	1
17		农村水利水电	196.00	2
18		中小河流治理	870.00	1
19		水资源节约与保护	50.00	1
20		水库移民后期扶持	61.43	2
21		<b>区自然资源局主管项目小计</b>	<b>1779.43</b>	<b>9</b>
22		林业有害生物防控	630.68	2
23	区自然资源局	食用林产品质量安全	3.90	1
24		造林及抚育	449.97	4
25		森林资源保护与监测	17.88	1
27		永久基本农田保护	677.00	1
28		<b>区交通运输局主管项目小计</b>	<b>2451.79</b>	<b>8</b>
29	区交通运输局	四好农村路建设	1693.08	6
30		四好农村路养护	758.71	2
31	区气象局	村庄基础设施建设	253.44	2
32	区工业和信息化局	镇域公共服务能力提升	500.00	1
33	区卫生健康局	镇域公共服务能力提升	30.00	1
34	区财政局	工作经费	44.00	1
35	白土镇政府	镇域公共服务能力提升	500.00	1
36	乌石镇政府	镇域公共服务能力提升	500.00	1

### （三）绩效目标

根据《关于下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农〔2022〕50 号）和《关于下达 2022 年

《省级涉农统筹整合转移支付资金绩效目标的通知》（韶财农〔2022〕56号），曲江区2022年涉农资金考核工作任务清单见表2，区域绩效指标表见表3：

表2 曲江区2022年涉农资金考核工作任务清单

序号	考核事项	省级下达任务目标
1	巩固拓展脱贫攻坚成果	防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，守住防止规模性返贫底线。
2	粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）	全区粮食播种面积不低于17.635万亩，粮食产量不低于7.59312万吨。水稻耕种收综合机械化率 $\geq 80.25\%$ 。
3	动物防疫	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%；100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。
4	农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）	1. 开展农产品质量安全监测不少于400批次。 2. 开展食用林产品质量安全监测不少于28批次。 3. 对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。
5	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	巩固农村人居环境整治成果，建立健全村庄清洁、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制；深入推进农村厕所粪污治理，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到40%以上。
6	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积1.75万亩。
7	耕地污染源头防控与安全利用	以省共享给各地级市辖区内耕地土壤环境质量类别划分成果数据中安全利用类和严格管控类耕地总面积为重点任务，全面开展受污染耕地安全利用和风险管控，要求措施到位率100%，安全利用率不低于国家下达的任务目标。
8	全面推进河长制湖长制	完成250公里河道管护任务。
9	最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）	控制全区用水总量2.4亿立方米，完成市级下达的用水效率年度控制目标及相关工作任务，实施农业水价综合改革0.9万亩，开工建设纳入《全国中型灌区续建配套与节水改造实施方案（2021—2022年）》的罗坑灌区续建配套与节水改造工程，完成节水配套改造面积3.81万亩。

10	水土保持	完成治理水土流失面积 2 平方公里。
11	水库除险加固和运行管护	除险加固小型水库 3 座。
12	中央预算内水利投资执行	无此项任务。
13	全面推行林长制	造林及抚育：完成造林 1300 亩，其中：退化林修复 800 亩、封山育林 500 亩，新造林抚育 3000 亩。
14	自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达 50%。自然保护区科学考察任务工作量完成率达 50%。自然保护区管控分区划定任务工作量完成率达 50%。
15	林业有害生物防控	1. 主要林业有害生物成灾率控制在 20.32% 以下，无公害防治率达到 85% 以上，监测覆盖率达到 100%，防治目标任务完成率达到 100%。 2. 疫点镇小坑镇，2022 年完成松材线虫病拔除任务 30%。3. 松材线虫病防治任务 $\geq 4.05$ 万亩
16	永久基本农田保护	永久基本农田保护面积 142330 亩。
17	农村公路养护	列养率 100%
18	自然灾害风险普查（森林、水利）	1. 完成 45 个标准地、4 个大样地的可燃物外业调查，完成所在区域森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查任务 1 项。 2. 完成 48 宗水库、6 宗堤防、1 宗水闸、71 宗小水电、11 宗山塘的隐患调查以及干旱致灾调查。

表 3 曲江区 2022 年涉农资金区域绩效指标表

指标类型	绩效目标	具体指标	单位	目标值
涉农资金大事要事保障清单事项	农村生活污水治理	当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量	个	11
	村内道路建设	当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量	个	34
	农村集中供水、农村公路提档升级	当年度完成建设改造四级双车道长度	公里	17.535
		当年度完成建设改造三级及以上等级路	公里	3.425
	美丽圩镇建设	当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量	个	2

	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积	万亩	1.75
		当年度完成复耕整治撂荒地面积	万亩	0.45
		建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制	是/否	是
	中小河流治理	当年度新增完成中小河流治理长度	公里	3.5
涉农资金优先支持的考核工作任务	巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等）	帮扶对象人口数	万人	0.5201
		带动帮扶对象增加收入（总收入）	万元	261
		不发生规模性返贫	是/否	是
	粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等）	粮食播种面积	亩	176350
		粮食总产量	万吨	7.59312
		水稻耕种收综合机械化率	%	80.25
		农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延	是/否	是
	强化动物疫病防控	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	%	90
		平均免疫抗体合格率	%	70
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	%	100
		重大动物疫情依法处置率	%	100
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	是/否	是
	保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理）	农产品质量安全风险监测样本量	次	400
		农产品质量安全监督抽查样品量	次	
		不发生重大农产品质量安全事故	是/否	是
		食用林产品监测数量	批次	28
		是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理	是/否	是
涉农资金优先支持的考核工作任务	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	建立村庄清洁长效管护机制	是/否	是
		建立农村生活污水的长效运行管护机制	是/否	是
		当年度完成改造提升的农村厕所数量	个	102
		建立农村厕所革命长效管护机制	是/否	是
		农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量	个	85
	推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积）	当年度建成高标准农田面积	万亩	1.75
		当年度完成复耕整治撂荒地面积	万亩	0.45
		建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制	是/否	是
	耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整）	受污染耕地实现安全利用面积	亩	98292.74
		重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	亩	18402.27



	全面推进河长制湖长制	完成河湖管护长度	公里	476.37
	最严格水资源管理制度考核(含农业水价综合改革)	用水总量	亿立方米	2.4
		当年度新增实施农业水价综合改革面积	万亩	0.81
		开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量	宗	1
		节水配套改造面积	万亩	3.81
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	平方公里	2
	水库水闸除险加固和运行管护	当年度实施小型病险水库除险加固座数	座	4
	全面推行林长制	当年度造林完成面积	万亩	0.13
		当年度新造林抚育	万亩	0.2555
	自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率	%	50
		自然保护区管控分区划定工作累计完成率	%	50
		自然保护区科学考察工作累计完成率	%	50
	林业有害生物防控	林业有害生物成灾率	‰	20.32
		林业有害生物防治面积	万亩	9.9183
		松材线虫病防治面积	万亩	9.9183
		林业有害生物无公害防治率	%	85
		松材线虫病疫点镇拔除任务完成率	%	30
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	亩	142330
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	是/否	是
	农村公路养护	农村公路养护公里数	公里	1493.937
	自然灾害风险普查(森林、水利方面)	完成可燃物外业调查	个	49
		洪水隐患调查	宗	137

## 二、评价结论

本次绩效评价，我司评价工作团队根据《广东省省级财政绩效评价指南》中项目支出的评价模板以及关于共性、个

性指标设置的要求，结合 2022 年韶关市曲江区省级涉农统筹整合转移支付资金区域绩效目标，制定了《韶关市曲江区 2022 年度省级涉农统筹整合转移支付资金绩效评价指标表》（详见附件 2）。通过分析各涉农项目单位提供的项目材料，结合现场评价的情况，我司评价工作团队认为曲江区基本实现了 2022 年度省级涉农统筹整合转移支付资金的绩效目标。综合评定 2022 年曲江区省级涉农转移支付资金使用的绩效得分为 96 分（评价得分总体情况见表 4），绩效等级为“优”。

表 4 评价得分情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
一、决策	20	20	100%
二、管理	20	16.5	82.5%
三、产出	30	30	100%
四、效益	30	30	100%
评价总得分	100	96.5	96.5%

### 三、评价指标分析

#### （一）决策

##### 1. 项目立项

##### （1）论证决策

在 2022 年涉农资金分配和涉农项目申报、实施过程中，曲江区共召开了 7 次区涉农领导小组工作会议、联席会议。在 2021 年 7 月、8 月，召开涉农资金领导小组会议和联席会议，学习了 2022 年度涉农资金项目入库的要求，并根据要

求对所有涉农单位进行了培训；在 2021 年 12 月，根据入库项目审核结果以及涉农资金下达金额，按照涉农资金管理办法，研究了曲江区 2022 年度涉农资金分配方案及区域绩效目标，并按照要求，及时上报区域绩效目标表、大事要事清单以及项目清单；2022 年 8 月、9 月、10 月，三次召开会议研究解决曲江区涉农资金在实施过程中出现的问题，要求各项目承担单位克服库款紧张，资金支付压力较大的问题，采取得力措施，确保曲江区考核任务清单和区域绩效目标表中各项任务的完成。

该指标拟不扣分，得 4 分。

## （2）目标设置

### 1）完整性

一是曲江区 2022 年实施的涉农项目，均在项目入库申报时填报了绩效目标表，设置了总体绩效目标和绩效指标，在绩效指标中包含了产出指标和效益指标。二是在 2022 年度涉农资金下达后，曲江区按照《广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法》（粤涉农办〔2020〕2 号）要求，设定并上报了完善的区域绩效目标表。

2022 年曲江区涉农资金绩效目标设置的完整性良好，该指标拟不扣分，得 2 分。

### 2）合理性

2022 年曲江区涉农项目绩效目标和涉农资金区域绩效

目标均与涉农资金大事要事保障清单事项和涉农资金优先支持的考核工作任务相对应，且指标值的设置符合上级下达的考核任务目标要求。

2022 年曲江区涉农资金绩效目标设置的合理性良好，该指标拟不扣分，得 2 分。

### 3) 可衡量性

一是 2022 年度曲江区涉农项目设置的绩效目标均包含了可衡量性的绩效指标，如“曲江区 2022 年农村公路日常养护工程（日常养护）”设置了“养护里程 1511.094 公里”的量化指标，“2022 年度韶关市曲江区樟市镇樟市镇南约村等 3 个村高标准农田建设项目”设置了“完成高标准农田建设 8679.22 亩”的量化指标等。二是 2022 年曲江区报送的 58 项涉农资金区域绩效指标中，有 47 项为量化指标，另外 11 项属于可以判断或评定的指标，即全部为可衡量的绩效指标。

2022 年曲江区涉农资金绩效目标设置的可衡量性良好，该指标拟不扣分，得 2 分。

## （3）保障措施

### 1) 制度完整性

2018 年以来，曲江区根据省、市印发的涉农资金统筹整合相关制度文件，结合本区实际情况，建立了健全的涉农资金统筹整合管理制度。曲江区制定并正在执行的涉农资金统

筹整合管理制度文件有：《韶关市曲江区涉农资金统筹整合实施方案》（韶曲府办〔2018〕37号）、《韶关市曲江区涉农项目和资金管理实施细则》（韶曲府办〔2020〕21号）、《韶关市曲江区乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管细则》（韶曲财〔2021〕57号）。

2022年曲江区涉农资金的管理制度完整、齐全，该指标拟不扣分，得1分。

## 2) 计划安排合理性。

曲江区在2022年度涉农资金安排中，按照“集中财力办大事”和“三突出、一确保”的原则，在优先确保完成考核工作任务的基础上，聚焦该区乡村振兴的短板弱项，安排2022年度涉农项目。一是安排区农业农村局涉农资金13,190.85万元，占全年度涉农资金比例65.92%；在区农业农村局的涉农资金中，又集中投入到村庄基础设施建设和农田建设及管护，有效改善了农村环境面貌，提升了农业生产保障能力。二是投入涉农资金870万元，统筹利用其他资金1,100万元，开展了中小河流治理工作，有效提升曲江区河流行洪能力，提高了抵御类似2022年度洪水的保障水平。三是在林业方面，根据曲江区林地面积较大、分布较广，林业病虫害对林业生产、保护影响较大的情况，重点将资金投入到了林业病虫害防治方面，安排省级涉农资金630.68万元，统筹其他资金110万元，合计740.68万元，安排2个项目，

开展林业病虫害的防治工作。四是在交通方面，曲江区的涉农资金主要投向“四好农村路”建设和“四好农村路”养护，分别投入资金 1,693.08 万元和 758.71 万元，占年度涉农资金的比例为 8.5%和 3.8%，有效提升了该区农村道路通行条件和农村道路的完好水平。

该指标拟不扣分，得 1 分。

## 2.资金落实。

### （1）资金到位。

2022 年下达到曲江区的省级涉农统筹整合转移支付资金共 20,008 万元(含省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 12,879 万元)。详见下表 5:

**表 5 曲江区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金下达情况表**

序号	资金文号	下达日期	下达金额 (万元)	备注
1	《关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》(韶财农〔2021〕127 号)	2021 年 12 月 3 日	7107	
			9900	驻镇帮镇扶村资金
2	《关于下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》(韶财农〔2022〕50 号)	2022 年 4 月 4 日	22	
3	《关于下达 2022 年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)的通知》(韶财农〔2022〕68 号)	2022 年 5 月 27 日	2979	驻镇帮镇扶村资金
合 计			<b>20008</b>	

2022 年曲江区省级涉农统筹整合转移支付资金足额、及时到位。该指标拟不扣分，得 5 分。

### （2）资金分配。

2022 年曲江区省级涉农统筹整合转移支付资金总额 20,008 万元，分配到区农业农村局、水务局、自然资源局、交通运输局、气象局、工业和信息化局、卫生健康局、财政局、白土镇政府和乌石镇政府等 10 个用款单位共计 65 个涉农项目，详见下表 6:

**表 6 曲江区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金分配情况表**

序号	主管部门	资金安排情况（万元）	项目安排数（个）
<b>合 计</b>		<b>20008.00</b>	<b>65</b>
1	区农业农村局	11692.41	29
2	区水务局	2256.93	12
3	区自然资源局	1779.43	9
4	区交通运输局	2451.79	8
5	区气象局	253.44	2
6	区工业和信息化局	500.00	1
7	区卫生健康局	30.00	1
8	区财政局	44.00	1
9	白土镇政府	500.00	1
10	乌石镇政府	500.00	1

曲江区在 2022 年度省级涉农统筹整合转移支付资金分配时，一是按照“集中财力办大事”和“三突出、一确保”的原则进行分配；二是优先保障考核任务目标的完成；三是



着力解决农业农村工作的短板和急需；四是在资金执行过程中对资金难以在当年度完成支出、项目进展不理想、工程完工结余等情况的资金进行调减，对已通过省级联合审查、适宜当前开展、项目实施进度和效果良好但资金存在缺口等情况的资金进行整合调增，以提高资金的使用效率。

曲江区 2022 年度省级涉农统筹整合转移支付资金分配的合理性良好。该指标拟不扣分，得 3 分。

## （二）管理

### 1. 资金管理。

#### （1）资金支付。

2022 年下达到曲江区的省级涉农统筹整合转移支付资金总额 20,008 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 1,241.02 万元，资金支出率为 6.2%，详见表 7：

表 7 2022 年曲江区省级涉农统筹整合转移支付资金支出情况表

序号	一级项目名称	安排金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率	安排项目数 (个)	完成项目数 (个)	项目完成率
<b>合计</b>		<b>20008.00</b>	<b>1241.02</b>	<b>6.20%</b>	<b>65</b>	<b>59</b>	<b>90.77%</b>
1	村庄基础设施建设	7189.34	13.44	0.19%	6	4	66.67%
2	农田建设及管护	2353.69	45.00	1.91%	6	4	66.67%
3	农产品质量安全	54.00	1.43	2.65%	2	2	100%
4	畜牧业转型升级	30.00	15.39	51.30%	1	1	100%
5	动植物疫病防控	108.00	52.71	48.81%	3	3	100%
6	推进农业绿色发展	580.52	0.00	0.00%	3	3	100%
7	政策性农业保险省级财政保费补贴	628.22	392.44	62.47%	3	3	100%
8	构建现代乡村产业体系	290.00	0.00	0.00%	4	4	100%
9	农业生产能力提升	400.00	0.00	0.00%	1	1	100%
10	巩固拓展脱贫攻坚成果	27.07	7.07	26.12%	1	1	100%
11	镇域公共服务能力提升	1530.00	2.56	0.17%	4	3	75%



12	全面推进河长制湖长制	444.70	0.00	0.00%	1	1	100%
13	水利安全度汛	336.80	24.80	7.36%	4	4	100%
14	农村集中供水	298.00	25.00	8.39%	1	1	100%
15	农村水利水电	196.00	20.00	10.20%	2	2	100%
16	中小河流治理	870.00	0.00	0.00%	1	1	100%
17	水资源节约与保护	50.00	0.00	0.00%	1	1	100%
18	水库移民后期扶持	61.43	19.77	32.19%	2	2	100%
19	林业有害生物防控	630.68	65.85	10.44%	2	2	100%
20	食用林产品质量安全	3.90	3.90	100%	1	1	100%
21	造林及抚育	449.97	12.22	2.71%	4	3	75%
22	森林资源保护与监测	17.88	0.00	0.00%	1	1	100%
23	永久基本农田保护	677.00	170.00	25.11%	1	1	100%
24	农村生活污水治理	285.00	0.00	0.00%	1	1	100%
25	四好农村路建设	1693.08	115.72	6.83%	6	6	100%
26	四好农村路养护	758.71	209.71	27.64%	2	2	100%
27	工作经费	44.00	44.00	100%	1	1	100%

由上表可看出，曲江区 2022 年度省级涉农统筹整合转移支付资金的支出率仅有 6.2%，但项目完成率达到 90.77%。造成这一现象的主要原因是受疫情影响，2022 年度财政收入不及预期，导致财政支出压力较大，在完成“三保”任务后，项目款项无法在当年度支出。综合考虑，该指标按分值（6 分）的 50%赋分，即得 3 分。

## （2）支出规范性。

2022 年曲江区 2022 年度省级涉农统筹整合转移支付资金的支出规范性较好，主要体现在：一是资金的实际用途均不属于《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020 年修订）》（粤财农〔2020〕106 号）和《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》（粤财农〔2021〕126 号）中“负面清单”的范围。二是现场查看曲江区农业农村局、自然资源局、水务局以及交通运输局等涉农项目单位的报账材料和

财务凭证，均设立了专账进行核算，对涉农资金实行专款专用，会计核算规范；资金管理、费用标准、支付等按照省市区涉农专项资金管理办法，项目款项基本采用国库集中支付或财政报账制，未发现超范围、超标准、虚列支出，未出现截留、挤占、挪用资金等违规情况。三是涉及项目预算调整的事项均按照规定履行了调整报批手续，通过区涉农领导小组集体审议，并及时向韶关市涉农办报备。

该指标拟不扣分，得 6 分。

## **2. 事项管理。**

### **（1）实施程序。**

一是在 2022 年涉农资金申报、分配、使用过程中，共召开了 7 次领导小组、涉农办、联席会议：在 2021 年 7 月、8 月，召开涉农资金领导小组会议和联席会议，学习了 2022 年度涉农资金项目入库的要求，并根据要求对所有涉农单位进行了培训；在 2021 年 12 月，根据入库项目审核结果以及涉农资金下达金额，按照涉农资金管理办法，研究了曲江区 2022 年度涉农资金分配方案及区域绩效目标，并按照规定，及时上报区域绩效目标表、大事要事清单以及项目清单；2022 年 8 月、9 月、10 月，三次召开会议研究解决涉农资金项目实施过程中出现的问题，要求各项目承担单位克服库款紧张，资金支付压力较大的问题，采取得力措施，确保考核任务清单和区域绩效目标表中各项任务的完成。二是在 2022

年度涉农资金项目实施过程中，各涉农项目单位按照所处行业的相关管理制度开展项目工作，严格执行项目立项、设计、预算编制、项目入库申报、招投标、合同签署、建设施工、过程监管、验收、资料归档等环节的规范实施程序。

该指标拟不扣分，得 4 分。

## （2）管理情况。

曲江区在 2022 年度涉农资金管理，将绩效管理贯穿于涉农资金管理的全过程。一是在项目申报阶段，开展了事前绩效评审，主要是审核项目提交材料的完整性、绩效目标的合理性和实施的可行性、投入的经济性。二是在项目实施阶段，对涉农资金安排的项目开展了事中绩效监控，并将绩效监控中发现的问题，经区涉农领导小组讨论后，下发各项目承担单位，要求其进行整改，有效提升了项目完成质量。三是在年度涉农资金项目完成后，要求各项目承担单位，按照项目对资金使用情况开展绩效自评，并将自评材料报送区涉农办。区涉农办同时委托第三方，对涉农资金年度工作开展重点绩效评价，并在重点绩效评价过程中，对各项目的自评材料进行复核。四是根据重点绩效评价结果，在下一年度涉农资金的分配和安排中，对绩效目标完成不理想的部门和单位，适当调整分配金额，并重点加强对其监管，确保涉农资金能够充分发挥其应有的作用。

存在问题：部分项目未能按计划在当年度完成，主要有

曲江区马坝至沙溪乡村振兴示范带建设项目、2022 年韶关市曲江区现代农业气象灾害防范能力提升工程、曲江区行政村“三线”弱电线路整治项目和 2022 年韶关市曲江区全面推行林长制项目。

该指标酌情扣 0.5 分，得 3.5 分。

### **（三）产出**

#### **1. 预算（成本）控制。**

2022 年曲江区共安排省级涉农资金项目 65 个，完成 59 个，6 个正在建设（实施）中。此 6 个正在建设（实施）中的项目预计在 2023 年度 3 月底之前基本能够完成。曲江区 2022 年度实施的涉农项目，其预算执行进度与完成进度基本匹配，实际支出均控制在预算范围内，预算（成本）控制有效性良好。

该指标拟不扣分，得 5 分。

#### **2. 完成进度及质量。**

##### **（1）农村生活污水治理。**

截至 2022 年底，曲江区完成列入 2022 年农村生活污水治理省民生实事的 11 个自然村农村生活污水处理设施建设，同时通过实施农村人居环境整治项目，另外建成了 26 个自然村的农村生活污水处理设施，合计新增完成农村生活污水治理的自然村 37 个。

该指标拟不扣分，得 2 分。

## （2）高标准农田建设。

2022 年曲江区共安排实施 2 个高标准农田建设项目，总投资 5,250 万元，建设总面积 1.75 万亩，建设地点位于樟市镇北约村、东约村、光辉村、流坑村、樟市村、南约村、群星村、五星村等 8 个村。其中，2022 年度曲江区樟市镇流坑等 5 个村高标准农田建设项目建设面积 8865.67 亩，总投资 2,659.72 万元；2022 年度曲江区樟市镇南约村等 3 个村高标准农田建设项目建设面积 8634.33 亩，总投资 2,590.28 万元；主要建设内容主要包括田块整治工程、耕地地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、科技推广措施等工程。截至 2022 年底，两个项目的主体工程均已完工，总体完成进度为 92%。根据广东省农业农村厅《关于做好 2022 年高标准农田建设项目入库储备的通知》，2022 年高标准农田建设项目要求在 2023 年 3 月底前全面完工，因此曲江区 2022 年高标准农田建设项目建设进度符合上级下达的任务要求，完成了年度建设任务。

该指标拟不扣分，得 3 分。

## （3）耕地污染源头防控与安全利用

曲江区 2022 年度耕地污染源头防控与安全利用工作主要分安全利用类耕地和严格管控类耕地两部分实施：

一是安全利用类耕地。截至 2022 年底，曲江区共完成安全利用类耕地共 79890.47 亩，其中，水稻种植安全利用



面积 10786.69 亩（4772.97 亩采取了土壤调理剂+叶面阻控剂+水分管理的综合安全利用措施，6013.72 亩采取了水分管理措施）、替代种植 27588.69 亩、水稻达标区 5975.02 亩、改变用途 2866.39 亩、其他 38648.7 亩。措施完成总面积 79890.47 亩，措施到位率为 100%。

二是严格管控类耕地。截至 2022 年底，曲江区完成严格管控类耕地区域总面积 18402.27 亩，其中种植结构调整 5333.12 亩、休耕 8985.45 亩、其他措施 4083.7 亩，措施完成总面积 18402.27 亩，措施到位率 100%。

2022 年曲江区全区受污染更低安全利用率达到 95.03%。  
该指标拟不扣分，得 2 分。

#### （4）农产品质量安全监测

2022 年曲江区农产品质量安全风险监测样本量和农产品质量安全监督抽查样品量共 400 次；食用林产品监测 28 批次。

该指标拟不扣分，得 2 分。

#### （5）农村人居环境整治

2022 年曲江区完成 85 户户厕、17 个公厕的新（改）建任务，合计完成改造提升农村厕所 102 个；农村生活垃圾收运处置体系覆盖了全区 85 个行政村。

该指标拟不扣分，得 2 分。

#### （6）农村公路改造和养护

一是农村公路改造。2022 年曲江区完成建设改造四级双车道长度 17.535 公里，三级及以上等级路 3.425 公里。其中，四级公路双车道建设改造主要实施了 X855 线南华至石堡 K14+064 至 K14+996 农村公路建制村通双车道改造工程、X856 线樟市至芦溪 K0+000 至 K4+321 农村公路建制村通双车道改造工程、Y429 线大村至下畔村、C864 河边至孟州坝、Y211 线水楼至廖屋、Y205 线樟市至游屋、Y366 线樟市至贺屋、Y359 线田心至塘角村、Y443 线大塘至四队公路 K0+000 至 K3+112 农村公路网联结改造工程等 9 个工程；三级及以上等级公路建设改造主要实施了 X839 线枫湾至小坑 K11+122 至 K14+547 农村公路建制村通双车道改造工程。

二是农村公路养护。2022 年曲江区省级涉农资金安排 209.7149 万元实施曲江区 2022 年农村公路日常养护工程(日常养护)项目，完成全区 1511.094 公里农村公路的日常养护。

该指标拟不扣分，得 3 分。

#### (7) 中小河流治理

曲江区在 2021 年至 2022 年间实施了曲江区乌石镇乌石水(杨梅溪)中小河流治理工程项目，综合治理河长 10.14km，概算总投资为 2,899.92 万元，建设内容和规模包括清淤 5.7km，新建护岸 7.01km，重建水陂 3 处、机耕桥 2 处，新建休闲公园 2 处、钢筋混凝土排水涵管 11 处、步道 24 处，

埋设界桩 42 处，并设置工程图像（或视频）、水位、雨量三要素监测设备 3 套。该项目于 2021 年 3 月 25 日开工，2022 年 10 月 30 日完工，2023 年 1 月 6 日正式通过验收，在 2022 年度完成的综合治理河长约为 3.5 公里。

该指标拟不扣分，得 2 分。

#### （8）水土流失治理

2022 年曲江区共完成水土流失治理面积约 2.03 平方公里。其中，区自然资源局实施枫湾镇白水村垦造水田项目（工程措施）治理面积约 0.08 平方公里；在马坝镇、白土镇、樟市镇的采伐迹地、疏林地实施高质量水源林建设项目（造林）治理面积约 0.53 平方公里；选择小坑镇上洞村的宜林荒山荒地、石漠化地实施封山育林治理面积约 0.87 平方公里；韶关市国有曲江林场实施高质量水源林建设项目（造林）治理面积约 0.55 平方公里。

该指标拟不扣分，得 2 分。

#### （9）水库水闸除险加固

2022 年曲江区对 4 座小型病险水库实施除险加固工程，详见下表 8：

表 8 2022 年曲江区小型病险水库除险加固实施情况表

序号	工程名称	概算总投资（万元）	项目建设内容及规模
----	------	-----------	-----------



1	乌石镇芦竹坝水库除险加固工程	267.97	<p>(1) 对右坝段培厚加固处理, 新设砼面板护坡, 新建防浪墙、阻滑墙, 对现状砼面板破损严重部位进行拆除重建。</p> <p>(2) 对大坝背水坡坝面进行修整, 新设草皮护坡, 坡脚新建贴坡排水; 坝顶硬化处理, 新设路面排水。(3) 拆除重建溢洪道, 对溢洪道归河渠下游河道右岸临路边坡进行防护, 在溢洪道归河渠尾端设干砌石护坦。(4) 拆除重建梯级放水涵, 封堵旧底涵, 重建输水底涵直径 0.8m, 总长 41.5m。(5) 防汛公路 212m 硬化, 靠山侧新建排水沟。(6) 小型水库安全运行管理标准化建设, 管养房及周边环境提升。(7) 对大坝及库区周边进行白蚁防治。</p>
2	马坝镇大坑仔水库除险加固工程	409.45	<p>(1) 对坝基进行帷幕灌浆, 灌浆深度为坝体填土与坝基分界线以上 2.1m 灌至灌浆孔底部。(2) 坝顶路面采用 C25 砼硬化处理, 硬化厚度为 20cm, 坝顶下游侧拆除现状已有路缘石, 新设 C20 砼排水沟, 排水沟与坝坡排水沟相连。</p> <p>(3) 将现有消力池消力坎凿除, 消力池加长 4.655m, 宽度 8m, 末端新建消能坎, 坎高 1.4m; 新建 C20 砼挡墙, 墙高 3.3m, 原消力池挡墙采用 C20 砼加高 0.64m; 新建 C20 砼挡墙, 长度 30m。(4) 对现有涵管进出口预埋注浆钢管和回浆用钢管后采用 C25 砼封堵, 封堵长度 2.5m。(5) 新建 C20 砼梯级放水斜涵, 采用顶管方式新建输水底涵, 顶管上游进口段 1.94m 管周外包 C20 砼, 在输水底涵管长方向设 C20 砼截水墙; 出水口高程 125.17m, 出口新建消力池。(6) 对防汛公路进行改道和硬化处理, 长 251m, 路面宽 3.5m, 设置 1.5m*1.7m 箱涵 1 座。(7) 小型水库安全运行管理标准化建设和安全监测设计。(8) 新建 6.24m×6.24m 管理房。(9) 对大坝及库区周边进行白蚁防治。</p>
3	马坝镇鬼窝水库除险加固工程	277.63	<p>(1) 拆除重建上游混凝土面板护坡破损严重部位; 拆除重建阻滑墙基础掏空、隆起部位。(2) 背水坡坝面修整后新设草皮护坡, 坡脚重建排水棱体, 总长 112m; 左坝段排水棱体高 2m, 长 77m, 右坝段排水棱体高 4.1m, 长 20m, 衔接段长 15m。(3) 坝顶拆除</p> <p>重建 20cm 厚 C20 砼路面, 新设路面排水沟; 坝顶上游侧重建 C20 钢筋砼结构防浪墙为, 顶高程为 99.0m。(4) 采用 C20 砼加高现有梯级引水。加高后的梯级引水顶高程 97.04m, 放水孔顶高程 96.34m。(5) 对现状引水土渠进行三面光处理, 长宽高 607m×0.8m×0.8m。(6) 拆除重建溢洪道尾水渠, 长度 122m, 净宽 4m, 高 1.7m。(7) 小型水库安全运行管理标准化建设, 管养房及周边环境提升。</p> <p>(8) 对大坝及库区周边进行白蚁防治。</p>

4	白土镇陕冲水库除险加固工程	312.95	(1) 拆除重建上游坝坡混凝土面板护坡破损严重部位, 对底涵进口处上游坡重建 C20 砼面板护坡, 坡脚设 C20 砼 7m 长阻滑墙。(2) 背水坡坝面修整后新设草皮护坡, 坡脚重建排水棱体; 坝顶未硬化部分新设砼路面, 闭合坝顶上游侧防浪墙, 新设路面排水。(3) 优化加固溢流堰堰体; 对现状交通桥桥墩墩头进行修圆, 墩身外表面重新批荡; 交通桥两侧增设防护栏杆; 对溢洪道现状侧墙加高, 侧墙外表面重新批荡; 溢洪道下游侧增设消能设施。(4) 重建梯级引水; 拆除重建底涵进口段 6.25m, 出口段 47.3m, 旧底涵与内衬钢管之间充填灌浆。(5) 小型水库安全运行管理标准化建设。(6) 管养房及周边环境提升。(7) 对大坝及库区周边进行白蚁防治。
合计		1268.00	

该指标拟不扣分, 得 1 分。

#### (10) 造林及抚育

2022 年曲江区实施了北江流域水源涵养功能提升项目(韶关市曲江区北江流域回龙山林相改造项目)(第二年抚育)、曲江区 2022 年度大径材基地建设补助、韶关市曲江区 2020 年森林碳汇重点生态工程造林项目(第三年抚育)、韶关市曲江区 2021 年高质量水源(水土保持)林造林项目(第二年抚育)和韶关市曲江区 2022 年高质量水源林建设项目等 5 个造林及抚育项目, 共完成了 500 亩封山育林和 800 亩高质量水源林建设(造林), 合计完成造林 1300 亩; 对北江流域回龙山林相改造林 633.7 亩、2020 年森林碳汇重点生态工程造林 500 亩和 2021 年高质量水源(水土保持)林造林 2055 亩实施抚育, 合计完成新造林抚育 3188.7 亩。

该指标拟不扣分, 得 2 分。

#### (11) 林业有害生物防控

2022 年曲江区深入推进林业有害生物防控及除治工作：一是实施松材线虫病防控项目，开展飞机施药防控 60000 亩，涉及枫湾、小坑、马坝、白土、罗坑等 5 个镇，喷洒 3%噻虫啉微胶囊悬浮剂（用量 85 克/亩）；开展地面防控 3.9183 万亩，涉及马坝、白土、沙溪、乌石、樟市、罗坑、枫湾、大塘、小坑等 9 个镇，累计清理病枯死树 17557 株，挂设诱捕器 200 个，古松树打孔注药 900 株（南华寺内）；合计完成林业有害生物防治 9.9183 万亩。二是在小坑镇开展松材线虫病疫点镇拔除工作，对小坑镇内发生的约 2060 株病枯死松树（涉及面积约 1201.6 亩）及其他松林新发生进行全面清理，清除率 100%，并对全部疫木进行无害化处理；同时，采用择伐方式，对染疫小班内的松科植物进行除治性采伐及处置，采用套袋消杀方式处理。小坑镇 2022 年发生面积为 408.55 亩，较 2020 年减少 326.45 亩，疫点镇拔除任务完成率达 44.4%。

该指标拟不扣分，得 2 分。

#### （12）自然灾害风险普查

2022 年曲江区落实第一次全国自然灾害综合风险普查工作任务，全面开展自然灾害风险普查工作。该项工作主要分为森林和水利两个方面开展，一是实施韶关市曲江区第一次森林火灾风险普查项目，完成了 49 个乔木林标准地和大样地的森林可燃物外业调查工作，以及全区森林火灾的野外

火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查。二是完成 145 宗水旱灾害风险普查，具体包括水库（水电站水库）57 宗、水闸 1 宗、堤防 6 宗、高坝山塘和屋顶山塘 11 宗、重要小水电 70 宗。

该指标拟不扣分，得 2 分。

#### **（四）效益**

##### **1. 社会经济效益。**

###### **（1）巩固拓展脱贫攻坚成果**

2022 年曲江区通过实施扶贫小额信贷贴息、购买防返贫综合保险、落实防止返贫监测和帮扶机制等手段，对 5201 名脱贫不稳定户、边缘易致贫户或突发严重困难户进行帮扶，带动帮扶对象增加收入总额达 261 万元，全年未发生规模性返贫。

该指标拟不扣分，得 2 分。

###### **（2）耕地保护**

根据最新国土变更调查结果，2022 年曲江区永久基本农田保护面积 142330 亩，完成了韶关市下达的永久基本农田保护任务。

该指标拟不扣分，得 2 分。

###### **（3）粮食播种面积及产量**

2022 年曲江区粮食播种面积 19.77 万亩，粮食总产量 8.15 万吨，完成了上级下达的“粮食播种面积不低于 17.635

万亩，粮食产量不低于 7.59312 万吨”年度粮食安全责任制工作任务。

该指标拟不扣分，得 3 分。

#### （4）保障农产品质量安全

2022 年曲江区未发生重大农产品质量安全事故，屠宰环节病死生猪无害化处理率达 100%，全区农产品质量安全保持在较高水平。

该指标拟不扣分，得 2 分。

#### （5）农村环境整治效果

一是 2022 年曲江区共完成 38446 个户厕、360 座公厕“回头看”摸排和 85 户户厕、17 个公厕新（改）建任务，合计完成改造提升农村厕所 102 个，巩固了农村厕所革命成果，无害化农村厕所覆盖率达 100%。二是建立了村收集、镇转运、区处理的生活垃圾收运处理体系，农村生活垃圾收运处置体系覆盖了全区 85 个行政村，覆盖率 100%。三是建立了健全的村庄清洁、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制，并运行良好，全区 85 个行政村 1151 个自然村全部配备保洁员，实行保洁员“村聘镇管”机制，建立稳定的村庄保洁队伍，同时按照《韶关市曲江区农村公厕管理指导意见》，以“谁受益、谁所有、谁管理”原则，将公厕管护纳入本村保洁员的日常工作内容。四是建立了村庄污水处理设施设备运行维护机制，通过市场化方式实施 2022-2024 年度曲江区

农村生活污水处理设施运行维护服务项目，确保农村污水处理工程设施长期稳定运行，持续发挥效用。

该指标拟不扣分，得 4 分。

#### （6）农村公路列养率

曲江区农村公路管养总里程为 1511.094 公里，其中地养省道 91.821 公里，县道 39.287 公里，乡道 769.729 公里，村道 610.257 公里，农村公路列养率达 100%。2022 年省级涉农资金安排 209.7149 万元实施曲江区 2022 年农村公路日常养护工程（日常养护），由各乡镇养护道班分别成立养护公司并签订日常养护承包合同，同时落实农村公路管理养护考核机制，对养护公司进行月查、季考。在实施农村公路管养过程中，养护承包公司把通往乡镇的省县道公路、通往行政村的主干道、旅游公路以及乡村振兴路段作为示范路进行重点养护管理。

该指标拟不扣分，得 2 分。

#### （7）动植物疫病防控

一是完成了曲江区 2022 年度春秋季节动物疫病集中免疫工作，全区共完成免疫注射 522.2 万头（羽）。其中，牲畜口蹄疫 54.9 万头，高致病性禽流感 411 万羽，小反刍兽疫 1.4 万头，免疫密度达到 100%，平均免疫抗体合格率达到 97.5%，2022 年未发生大规模随意抛弃病死猪事件，未发生重大动物疫情。



二是实施了 2022 年度曲江区农作物重大病虫害监测与防控项目和 2022 年度曲江区重大农作物病虫害与红火蚁防控项目，采购了红火蚁防控药剂（1%氟蚁脲）5.19 吨和 390 瓶农作物病虫害防控药剂（5%甲胺基阿维菌素苯甲酸盐，规格 1 升/瓶）和 87 盏太阳能杀虫灯，采取了施药和安装杀虫灯的方式进行农作物病虫害防治，有效遏制了农作物重大病虫害的发生；同时抓好水稻“一喷二防”工作，安排 9 个生产托管服务主体，重点对早造水稻喷施叶面肥和防治稻飞虱、稻瘟病和纹枯病等药水，共完成“一喷二防”面积 33770 亩。2022 年曲江区农作物重大病虫害未暴发成灾，重大植物疫情未蔓延。

该指标拟不扣分，得 2 分。

#### （8）林业有害生物防治效果

2022 年曲江区深入推进林业有害生物防控及除治工作，遏制林业有害生物发展势头。一是 2022 年曲江区通过实施松材线虫病防控项目，完成林业有害生物防治 9.9183 万亩，林业有害生物成灾率控制在 20.02‰；二是林业有害生物防治工作均采用物理手段防治和生物化学防治，无公害防治率 100%；三是完成了全区 23.5121 万亩松林的松材线虫病秋季普查，对辖区内所有松林开展详查，监测覆盖率达到 100%。

该指标拟不扣分，得 3 分。

## 2. 项目效果的可持续性。

2022 年曲江区省级涉农统筹整合转移支付资金实施的高标准农田建设、村庄基础设施建设、耕地污染防治、撂荒地复耕复种、农村生活污水治理、农村集中供水、中小河流治理、造林及抚育、四好农村路建设和养护、美丽圩镇建设等项目，一是有效提升了农村基础设施建设水平，补齐农村基础设施短板弱项，并建立了长效管护机制，使项目实施效果能够持续发挥作用；二是改善了农田生态环境和农业生产基础设施条件，提升了农业综合生产能力，夯实农业生产的可持续发展基础；三是通过项目的实施，扩大了植被覆盖面积，有效涵养水源、净化水质、固碳减排，同时改善河道环境，提高了河道的行洪排涝、灌溉供水、保护水生态环境等方面的能力，可持续发挥保护生态环境、保障人民生命财产安全的积极作用。

因此，2022 年曲江区省级涉农统筹整合转移支付资金项目实施效果具有较好的可持续性，该指标拟不扣分，得 5 分。

### **3. 服务对象满意度。**

根据部分项目开展的满意度调查和评价工作团队现场评价时对项目点周边农村居民的走访情况，曲江区农村居民群众对 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金安排实施的各项涉农资金项目基本满意，满意度超 90%，普遍表示项目的实施较为有效地提升了居住环境和生活出行的便利性，并有助于其收入的增加。



该指标拟不扣分，得 5 分。

#### 四、主要绩效

##### （一）粮食生产成绩突出

2022 年，曲江区扛稳扛牢粮食安全的主体责任，严格落实粮食安全责任制，全力抓好粮食生产。一是全年共完成粮食播种面积 19.77 万亩，粮食总产量达 8.15 万吨，超额完成了年度粮食生产任务。2023 年 1 月 19 日，韶关市农业农村局发布《关于给予粮食生产成绩突出县（市、区）农业农村局表扬的通报》，曲江区为受通报表扬的 5 个 2022 年度粮食生产成绩突出县（市、区）之一。二是大力推进高标准农田建设和农田水利设施建设，对撂荒地复耕复种实施补助，开展受污染耕地安全利用和严格管控类耕地种植结构调整工作，不断增强粮食生产能力。三是用好中央财政农机购置补贴资金，全力推进节能环保型水稻机械化烘干中心建设，积极开展水稻机收减损工作，完成“变拖”清零任务，农机事故率保持为零；强化农机质量监管，建立全市首个省级农机质量投诉监督示范点。2023 年 2 月 20 日，韶关市农业农村局向曲江区农业农村局发出表扬信，表扬曲江区在 2022 年推动农业机械化工作中积极努力，取得较好的成效，特别是组织开展“变拖”清零、农机报废、水稻机收减损、申报烘干中心项目、农机质量监督、农机社会化服务及组建农机防灾减灾应急服务队伍等工作中，表现突出，成效显著。四

是实施了 2022 年度曲江区农作物重大病虫监测与防控项目和 2022 年度曲江区重大农作物病虫与红火蚁防控项目，采购了红火蚁防控药剂（1%氟蚁脲）5.19 吨和 390 瓶农作物病虫防控药剂（5%甲胺基阿维菌素苯甲酸盐，规格 1 升/瓶）和 87 盏太阳能杀虫灯，采取了施药和安装杀虫灯的方式进行农作物病虫防治，有效遏制了农作物重大病虫害的发生；同时抓好水稻“一喷二防”工作。安排 9 个生产托管服务主体，重点对早造水稻喷施叶面肥和防治稻飞虱、稻瘟病和纹枯病等药水，共完成“一喷二防”面积 33770 亩。五是抓好机耕打田复产。组织 5 个打田机耕队，调集大中型拖拉机、耙刀旋耕机、秸秆粉碎还田机等 133 台打田机械，对受洪涝灾害严重的樟市、白土、马坝、大塘、乌石等镇进行免费机耕打田 11964 亩，为晚稻生产争取季节主动。六是针对 6 月份严重洪涝灾害造成的农业基础设施损坏，完成了涉及马坝、白土、乌石、小坑等镇 3 个山塘蓄水池、1 条灌溉渠和 1 个抽水机房项目建设以及大塘镇 3 个水毁工程建设，确保粮食生产用水。六是在 2022 年里及时有效完成了农情调查和信息上报任务，为上级部门决策和防灾减灾提供了有力依据，为全年粮食丰收发挥了重要作用。2023 年 1 月 18 日，全国农技中心发布《全国农技中心关于 2022 年农业农村部农情基点县工作考评情况通报》（农技栽培函〔2023〕21 号），曲江区获评 2022 年农业农村部优秀农情基点县。

## （二）扎实推进农村人居环境整治

2022 年曲江区持续加大农村人居环境整治力度，提升农村人居环境水平。一是实施村内道路建设攻坚行动，按照省、市工作部署，对村内道路硬底化情况进行实地走访摸排，并完成 34.05 公里村内干路硬底化建设任务，受到市委农村工作领导小组书面表扬。二是实施农村生活污水治理攻坚行动，完成列入 2022 年农村生活污水治理省民生实事的 11 个自然村农村生活污水处理设施建设，同时通过实施农村人居环境整治项目，另外建成了 26 个自然村的农村生活污水处理设施，全区 1151 个自然村中 1062 个已完成农村生活污水治理设施建设，完成率达 92%。同时，曲江区建立了村庄污水处理设施设备运行维护机制，通过市场化方式实施 2022-2024 年度曲江区农村生活污水处理设施运行维护服务项目，确保农村污水治理工程设施长期稳定运行，持续发挥效用。三是建成曲江区首个乡村振兴示范带——“曲江湾里小桂林”乡村振兴示范带，形成了“小桂林”风貌万米画廊，进一步促进沿线农文旅产业的发展和巩固美丽宜居村成果。在 2022 年度韶关市首届“农行杯”“个十百”乡村振兴擂台赛中，曲江区“曲江湾里小桂林”美丽乡村风貌提升示范带获得“优胜奖”荣誉称号，樟市镇光辉村获评“十大美丽乡村”称号。另外，小坑镇上洞村成功入选了第三批广东省文化和旅游特色村。四是完善了 46 个自然村农村基础设施，

不断提升乌石镇赵屋村、白土镇苏拱村示范创建水平，全区行政村干净整洁村以上覆盖率达 100%、美丽宜居村以上覆盖率达 75.58%。五是全区 85 个行政村 1151 个自然村全部配备保洁员，实行保洁员“村聘镇管”机制，尽量聘用本村村民为村中保洁员，配备保洁员 895 人，建立稳定的村庄保洁队伍，农村生活垃圾收运处置体系覆盖了全区 85 个行政村，覆盖率 100%；同时落实村庄环境卫生常态化检查督促机制，曲江区在四轮全市农村人居环境整治督导中均排在前列。六是持续开展“大清洁、乡村美”工作，引导村民每月定期开展一次以上村庄集中清洁行动，全面清理“四边”各类积存垃圾和房前屋后的杂草杂物，整齐堆放生产工具、建筑材料，同时加强保洁管理，确保公厕卫生，对全区农村环境卫生进行每月考核，并在“韶关曲江发布”微信公众号上通报考核情况。2022 年曲江区共组织开展村庄清洁行动上万余次，党员干部参与 3 万余人次，带动农民群众参与 4 万余人次，带动志愿者参与近 2 万人次，清理房前屋后卫生 10 万余处，进一步巩固了农村人居环境整治成果。七是制定印发《韶关市曲江区推进“十四五”农村厕所革命工作方案》《韶关市曲江区“十四五”时期农村改厕奖补方案》，组织各镇村申报农村厕所改造计划，并继续组织农村改厕工作。2022 年曲江区共完成 38446 个户厕、360 座公厕“回头看”摸排和 85 户户厕、17 个公厕新（改）建任务，合计完

成改造提升农村厕所 102 个，巩固了农村厕所革命成果；同时按照《韶关市曲江区农村公厕管理指导意见》，以“谁受益、谁所有、谁管理”原则，将公厕管护纳入本村保洁员的日常工作内容。

### **（三）现代乡村产业体系构建显成效**

2022 年曲江区积极推动现代乡村体系建设，促进特色农业优势产业发展，探索完善联农带农富农利益联结机制，提升农民群众增收致富能力，壮大村集体经济，夯实乡村振兴基础。

一是依托省级农业产业园平台，强化订单农业联结。曲江区共有三个省级农业产业园，分别为曲江区食用菌省级农业产业园、丝苗米省级现代农业产业园和预制菜省级现代农业产业园。该区依托省级农业产业园平台，以“产业园实施主体+合作社+农户”等方式，由龙头公司与合作社、农户签订劳动合同、收购合同，统一提供种子、技术培训、保价收购，实现订单农业联农带农，有效降低农户种植成本、保障种植收益。该模式在全区多个农村得到推广实施，取得了扎实成效，食用菌、预制菜、丝苗米 3 个省级现代农业产业园共辐射带动 1 万多户农户增收创收，园内农民人均可支配收入高出全区平均水平 15%以上；产业园也吸引了 1200 多名农村劳动力从事菌棒生产、食用菌和预制菜加工、包装和销售等工作，实现稳定就业，每名劳动力月均收入 4,500 元以上。



2023 年 1 月 17 日，曲江区农业农村局收到韶关市农业农村局的表扬信，表扬曲江区在 2022 年现代农业产业园建设工作中积极主动作为、推进扎实，成效显著，并在全省工作会议和座谈会上作典型发言，表现突出。

二是依托供销合作联社平台，推动农产品销售提质增效。曲江区共组建了镇（街）级供销社 9 家、村级供销社 7 家，定点合作的农民专业合作社 15 家，建立收购关系农户 2500 多户，并依托“曲江区供销社放心农产品直供平台”及全国、全省供销社系统的网络群体优势，拓宽农产品购销渠道。2022 年曲江区实现优质大米、花生油等农产品销售额 200 多万元，助农增收约 170 万元。

三是盘活农村土地资源资产，拓宽农民持续稳定增收渠道。曲江区积极探索农村土地“三权分置”，制定并实施《曲江区加快农村土地经营权流转三年行动方案》，鼓励农民通过“转包、转让、租赁、入股”等形式，流转土地承包经营权。2022 年曲江区新增农村土地流转 10620.5 亩，全区土地承包经营权流转率达 55.2%，农户每年获得租金收入约 750 元/亩。曲江区农业农村局分别在 2023 年 1 月 17 日和 18 日收到韶关市农业农村局两封表扬信，表扬曲江区 2022 年在农村集体资产专项整治工作过程中积极探索、先行先试，扎实推进各项工作，成效突出，为全市全面推进农村集体资产专项整治行动提供了经验；表扬曲江区 2022 年在推进农村

宅基地改革等领域取得显著成效，为推动韶关市农村全面进步、建设社会主义现代化新农村探索了新的经验。

#### **（四）全面落实河长制工作**

2022 年曲江区全面落实河长制湖长制，河湖面貌持续改善，河长制工作取得了显著成效。2022 年 7 月，韶关市河长办公布了全面推行河长制工作考核结果，曲江区获评“优秀”等次。一是开展流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定工作，完成了全区流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定 476.37 公里，有效夯实河湖管理和河长制工作基础，进一步加强了河湖管理保护。二是开展辖区水环境巡查工作，重点巡查河道卫生、河岸绿化、生态环境等情况，发现问题及时整改；同时，定期对辖区内主要河道开展清理保洁工作，集中修剪树木、清理河道树叶、打捞漂浮物等，确保河岸无乱堆乱放、河面无垃圾和漂浮物，形成“水清、岸绿、景美”的河道景观。三是对区、镇、村三级河长名单进行公示，自觉接受社会监督。截至 2022 年底，曲江区共设置河长 127 名，其中，县级河长共 6 名，区委书记担任第一总河长，区长担任总河长，副区长担任副总河长；镇级河长共 40 名，各镇党委书记担任镇第一总河长，镇长担任总河长，副镇长、副书记或镇人大主席担任副总河长；村（居委）级河长 81 名，均由各村村委书记担任。区、镇、村三级河长名单的公布，加强了曲江区河长制工作的组织领导，全面落实了河长

制工作责任。

### **（五）推动农村公路提档升级**

曲江区坚持把建设“四好农村路”作为一项重要的民生工程，扎实推进“四好农村路”改造建设。截至2022年底，全区农村公路总里程已达1511.094公里，全面实现了村村通水泥硬底化路面，农村公路等级率和路面铺装率达100%。为确保“四好农村路”各项工作落实落细落地，曲江区主要从以下方面入手，推动农村公路提档升级：

一是充分发挥监督职能，保证“四好农村路”工程建设质量。曲江区积极发挥党组织作用，成立了由党组书记为组长的“四好农村路”建设攻坚领导小组，党组成员认真落实督导责任，及时协调解决“四好农村路”建设的具体困难和问题。同时，公路事务部门严格执行建设项目基本程序，执行规范建设流程，并严抓施工过程监管和工程验收。对不顾工程质量、盲目冒进、搞表面工程的，逐一对施工单位进行约谈，对不合格路段要求彻底返工处理，对于造成严重后果的，采取处罚、拉入黑名单等措施，倒逼施工单位加快推进项目，保障工程建设质量达标。

二是完善“四好农村路”养护工作，提高农村公路路况水平。曲江区制定了《韶关市曲江区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《农村公路管理养护实施方案及考核机制》，全面推行实施农村公路养护市场化，对全区1511.094



公里农村公路（含地养省道 91.821 公里、县道 39.287 公里、乡道 769.729 公里、村道 610.257 公里）实施日常养护，实现农村公路养护市场化 100%，农村公路列养率 100%；并把农村公路养护管理工作列入乡镇年度绩效考核的重要内容，每月对公路养护成效、日常管理等内容进行督查、考核，压实主体管理责任。

三是做好“四好农村路”运营工作，提升农村群众出行和商贸流通的便利化、现代化水平。曲江区全力实施“村村通客车”工作，全区现有 9 个客运站，105 个农村客运候车亭，开通城乡公交线路 13 条、农村客运“村村通”线路 14 条，有效解决群众出行“最后一公里”问题，全区 85 个行政村全部实现了“村村通”。同时，曲江区按照“县级中转、乡镇级分拨、村级配送”的模式，根据农村公路路网，科学布局物流网络节点，并结合省级乡村旅游精品线路“九龄故里·百里画廊”，罗坑大草原、小坑环湖绿道、经律论文化旅游小镇等旅游景点和文化旅游特色村小坑镇上洞村，以及马坝油粘米、罗坑茶叶、白水蜜桃等沿线特色农产品基地，围绕“交通+特色农产品”“交通+旅游”融合发展，促进沿线农村经济发展。

### **（六）巩固拓展脱贫攻坚成果**

2022 年，曲江区围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标，采取有效措施，坚决守住防止规模性返贫底线。

一是实施扶贫小额信贷贴息项目，对申请扶贫小额信贷发展生产的脱贫户进行贴息，减轻脱贫户贷款利息负担，项目受益脱贫户共 129 名，涉及贷款金额约 516.63 万元。二是为全区 2260 户 5442 人建档立卡脱贫户购买防返贫综合保险，防止脱贫户因家庭收入减少或遇到疾病和意外伤害医疗、意外伤害身故、自然灾害损失以及因学等造成返贫致贫。2022 年曲江区全年未发生规模性返贫。三是印发《韶关市曲江区防止返贫致贫专项资金使用实施细则》（韶曲乡振组〔2022〕1 号），统筹财政资金和社会资源，建立“防止返贫致贫专项资金库”并用好用活。四是落实防止返贫监测和帮扶机制。全区总纳入监测户 12 户 44 人，经过精准帮扶退出 10 户 36 人，2 户 7 人正在监测帮扶（死亡 1 人）。五是加强低收入人口动态监测，分层分类及时落实救助。2022 年全年共对脱贫对象临时救助 104 户次，脱贫人口新增纳入低保 13 户 14 人，脱贫人口新增纳入特困 3 人，脱贫人口新增纳入最低生活保障边缘家庭 55 户 163 人。六是坚持“四不摘”政策，全力支持脱贫户发展生产，提高脱贫户家庭收入。2022 年全区共有 818 户有劳动能力脱贫户申请产业扶持资金 359.11405 万元，截至 2022 年底全区有劳力脱贫户人均可支配收入为 22,166.68 元，较 2021 年同期增长 3.88%。

## 五、存在问题

### （一）涉农资金支出率较低

2022 年下达到曲江区的省级涉农统筹整合转移支付资金总额为 20,008 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 1,241.02 万元，支出率仅为 6.2%。其中有 27 个项目的资金支出率为 0%。造成资金支出率较低的主要原因是受疫情影响，曲江区 2022 年度财政收入不及预期，导致财政支出压力较大，在完成“三保”任务后，项目款项无法在当年度支出。

## **（二）部分项目未能完成年度实施（建设）计划**

2022 年度曲江区共安排省级涉农统筹整合转移支付资金项目 65 个，截至 2022 年底，其中 59 个项目已经完成，6 个项目正在建设（实施）中。6 个正在建设（实施）的项目中，4 个项目未能完成年度建设（实施）计划，主要有曲江区马坝至沙溪乡村振兴示范带建设项目、2022 年韶关市曲江区现代农业气象灾害防范能力提升工程、曲江区行政村“三线”弱线路整治项目和 2022 年韶关市曲江区全面推行林长制项目。

## **六、相关建议**

### **（一）合理统筹安排涉农资金的使用**

一是针对库款紧张、财政资金支付压力大的情况，建议合理统筹调度资金，优先保障重点项目支出。二是严格实施项目预算控制，做到“有预算不超支、无预算不支出”，同时预算执行进度要与事项完成进度严格匹配。

### **（二）积极推进项目的实施**

一是要求项目单位制定项目实施倒排时间表，抢抓时间，强化工作措施，在保证质量的前提下加快推进项目建设。二是加强对项目的督导检查，对实施进度不理想的项目，及时了解分析原因，协调解决问题、采取加快措施。

附件 1：《韶关市曲江区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金绩效评价技术说明》

附件 2：《韶关市曲江区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金绩效评价指标表》

## 韶关市曲江区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金 绩效评价技术说明

### 一、评价目的

评价韶关市曲江区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的使用绩效，分析其取得的绩效成果，并对存在的不足提出相关建议，为后续财政资金的使用和监管提供参考依据。

### 二、评价原则和方法

本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以书面材料核查、访谈、座谈、走访交流、选点抽查为基础，综合运用成本效益分析、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对资金的决策、管理、产出、效益等四个方面进行综合评价。评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

绩效评价结果设置为 5 个等级，分别为：优（ $\geq 90$  分）、良（ $80 \leq X < 90$ ）、中（ $70 \leq X < 80$ ）、低（ $60 \leq X < 70$ ）、差（ $< 60$  分）。

### 三、评价依据

1. 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

(财预〔2020〕10号)；

2. 《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》(粤发〔2019〕5号)；

3. 《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》(国发〔2017〕54号)；

4. 《广东省人民政府关于印发广东省涉农资金统筹整合实施方案(试行)的通知》(粤府〔2018〕123号)；

5. 《关于深化涉农资金统筹整合改革的意见》(粤涉农〔2019〕18号)；

6. 《广东省涉农资金统筹整合管理办法(2020年修订)》(粤财农〔2020〕106号)；

7. 《广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法》(粤涉农办〔2020〕2号)；

8. 《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发省级涉农资金统筹整合工作指引的通知》(粤涉农办〔2021〕1号)；

9. 《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》的通知(粤财农〔2021〕126号)；

10. 《广东省人民政府办公厅关于进一步加强涉农资金统筹整合的实施意见》(粤府办〔2022〕18号)；

11. 《韶关市涉农资金统筹整合实施方案》(韶财农〔2018〕36号)；



12. 《韶关市曲江区涉农资金统筹整合实施方案》（韶曲府办〔2018〕37号）；

13. 《韶关市曲江区涉农项目和资金管理实施细则》（韶曲府办〔2020〕21号）；

14. 《韶关市曲江区乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管细则》（韶曲财〔2021〕57号）；

15. 《韶关市曲江区政府投资工程建设项目管理办法》（韶曲府〔2020〕17号）。

#### 四、评价指标体系

根据《广东省省级财政绩效评价指南》中项目支出的评价模板以及关于共性、个性指标设置的要求，结合2022年韶关市曲江区省级涉农统筹整合转移支付资金区域绩效目标和该区2022年涉农资金统筹整合工作的实际，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重，评价指标体系分为决策（20%）、管理（20%）、产出（30%）及效益（30%）4个一级指标，8个二级指标、14个三级指标和36个四指标（详见附件2）。

##### （一）决策

该部分评价的主要内容是涉农资金安排的项目是否经过充分论证；绩效目标的设置是否完整、合理、可衡量；项目在实施过程中，各项保障措施、管理制度是否完善，计划安排是否合理；项目资金的分配是否合理，下达是否足额、



及时等。

## （二）管理

该部分主要是评价曲江区 2022 年省级涉农转移支付资金在使用过程中，是否按照《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020 年修订）》（粤财农〔2020〕106 号）和《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》（粤财农〔2021〕126 号）中的相关规定进行管理，涉农资金项目的实施程序是否规范，在项目实施的过程中，监管是否到位，进度是否与计划相符。

## （三）产出

该部分评价主要从两个方面开展，一是涉农资金项目预算（成本）的控制是否合理，预算的执行进度与项目的完成进度是否匹配；二是评价 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金考核工作任务的完成情况。考核的标准是《2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金区域绩效目标表》中涉及完成数量的指标值。

## （四）效益

该部分主要评价项目的社会效益、可持续影响和满意度等内容，指标来源《2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金区域绩效目标表》中涉及的效果性指标。

绩效评价结果设置为 5 个等级，分别为：优（ $\geq 90$  分）、良（ $80 \leq X < 90$ ）、中（ $70 \leq X < 80$ ）、低（ $60 \leq X < 70$ ）、差（ $< 60$ ）。

分)。

## **五、评价流程**

### **(一) 前期准备**

**1. 专家团队组建：**根据本次评价工作的需要，本次评价组建由行业专家、财务专家、绩效专家组成的评价工作团队，并安排了专门人员负责与曲江区财政局、被评价单位之间的联络。

**2. 编制评价工作方案：**评价工作团队根据曲江区 2022 年度省级涉农统筹整合转移支付资金的具体情况，编制评价工作方案。

**3. 编制评价指标表：**评价工作团队根据省、市下达的任务目标、绩效目标以及曲江区具体的资金安排，制定本次评价的评价指标表。

**4. 编制评价材料清单：**评价工作团队根据评价工作的需求，编制本次评价需要提交的材料清单。

### **(二) 自评审核**

**1. 自评材料收集：**主要是按材料清单收集曲江区 2022 年度省级涉农统筹整合转移支付资金项目开展过程中，各项工作开展的过程和结果佐证材料。包括各个项目实施方案、招投标文件、合同、验收材料、年度工作总结、资金支付材料等。

**2. 自评材料书面审核：**该项工作主要包括一是对材料

的完整性进行审核，材料完整性主要是依据材料清单提供材料的要求，结合项目具体特点和评价指标表中效率性指标、效果性指标等要求，分析项目单位提供的佐证材料是否完整。二是通过自评材料的审核，分析该项目的基本情况、存在的问题和取得的绩效成果等。三是通过对自评材料的分析，确定现场评价的地点、内容、时间等，为现场评价提供支撑。

### （三）现场核查评价

本次评价资金的使用范围仅限于曲江区，故现场评价范围确定为曲江区。

本次现场评价主要通过包括座谈、实地核查、走访交流等方式进行，抽取重要项目深入到现场进行核查，查看项目实施进度及完成效果，评价的项目单位包括曲江区农业农村局、水务局、交通运输局、自然资源局、工业和信息化局以及白土镇政府。现场核查项目清单见下表 9：

表 9 现场核查项目清单

序号	项目单位	项目名称	省级涉农资金投入（万元）
1	区农业农村局	2022 年度韶关市曲江区樟市镇樟市镇南约村等 3 个村高标准农田建设项目	263.94
2		2022 年度韶关市曲江区樟市镇北约村等 5 个村高标准农田建设项目	263.42
3		曲江区大塘镇至枫湾镇沿线农房风貌提升项目	150.00
4		韶关市曲江区 2022 年全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目（美丽乡村建设）	1650.00
5		韶关市曲江区 2022 年全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目（村庄基础设施建设）	4135.90
6	区交通运输局	X839 线枫湾至小坑 K11+122-K14+547 农村公路建制村通双车道改造工程	479.50

7		X856 线樟市至芦溪 K0+000-K4+321 农村公路建制村通双车道改造工程	604.94
8		曲江区 2022 年农村公路日常养护工程（日常养护）	209.71
9	区水务局	曲江区苍村水库大坝防渗灌浆项目	172.33
10		曲江区乌石镇乌石水（杨梅溪）中小河流治理工程项目	870.00
11	区自然资源局	韶关市曲江区 2021 年度基本农田保护经济补偿省级资金	677.00
12		韶关市曲江区 2022 年高质量水源林建设项目	138.93
13		韶关市曲江区 2022 年国家森林城市建设项目	58.00
14		韶关市曲江区 2022 年度乡村绿化美化工程建设项目	130.03
15		2022 年韶关市曲江区全面推行林长制	123.00
16	区工业和 信息化局	曲江区行政村“三线”弱电线路整治项目	500.00
17	白土镇政府	曲江区白土镇“139+”美丽圩镇建设项目	500.00
合 计			10926.71

现场核查项目金额合计 10,926.71 万元，占曲江区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金总额的 54.61%。

#### （四）综合分析评价

评价工作组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场勘验核实等情况，对 2022 年曲江区省级涉农统筹整合转移支付资金的使用、项目的组织实施以及实施的效果等情况进行多维度的全面分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。

#### （五）撰写报告

**1. 完成评价报告初稿：**报告撰写的内容包括被评价对象的概述、评价指标分析、评价结论和存在问题分析及具体改进措施与建议等。根据评价得分，确定评价项目达到的档次，评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优（>

90分)、良( $80 > X < 90$ )、中( $70 > X < 80$ )、低( $60 > X < 70$ )、差( $< 60$ 分)。按规定的时间提交评价报告,并对所出具报告的客观、真实性负责。

**2. 征求被评价单位意见:**评价报告经曲江区财政局初审并和被评价单位交换意见后,再根据达成一致的意見进行修改,形成正式评价报告。

## 附件 2:

韶关市曲江区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金绩效评价指标表

评价指标								指标说明	评分标准	第三方机构评分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目设立过程，论证的充分程度	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料，得 2 分； 2. 经过集体会议协调，并咨询相关专家意见，有文字材料，得 2 分。 如无，则根据实际情况核定分数。	4
				目标设置	6	完整性	2	反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本内容，预期达到的效果性等内容	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2

				合理性	2	反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	2		
				可衡量性	2	反映资金绩效目标设置是否量化、是否包括可衡量的绩效指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的指标，据此核定分数。	2		
			保障措施	2	制度完整性	1	反映项目管理制度是否完整、健全	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备实施条件，根据实际情况核定分数。	1	
					计划安排合理性	1	反映计划安排是否齐全、合理	依据相关工作计划、进度计划等基础信息和证据，并结合实际情况核定分数。	1	
			资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	反映财政资金的到位情况，到位率=实际到达项目单位的资金/计划安排或下达的金额×100%	1.各类来源资金足额到位的，得3分。 2.各类来源资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额×指标分值。
		资金到位及时性					2	反映财政资金的到位及时性	1.各类来源资金及时到位的，得2分。 2.各类来源资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额×指标分值。	2
		资金分配			3	资金分配的合理性	3	反映各类资金按规定或约定的时间支付情况，包括省、市、县（区）财政资金的使用	依据相关材料和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现合理使用资金的绩效目标。	3



管 理	20	资 金 管 理	12	资金支付	6	资金支出率	6	反映专项资金的实际使用情况，包括省、市、县（区）财政资金的使用，支出率=（财政资金实际支出金额/财政资金实际到位总金额）×100%	主要依据“支出率×指标权重”计算得分，同时综合考虑工作进度以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	3
				支出规范性	6	事项支出合规性	6	反映资金管理、费用标准、集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，是情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算的规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定的，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6
		事 项 管 理	8	实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施程序是否规范	项目或方案按照规定程序实施，严格执行相关制度规定的 4 分，否则酌情扣分。	4
				管理情况	4	监管有效性	4	反映项目主管部门对项目是否监管到位情况	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效的管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息核定分数。 2. 根据提供的信息作出判断，如各级主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效	3.5

									的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算(成本)控制	5	预算控制	5	反映事项预算(成本)控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得5分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	5
		效率性	25	完成进度及质量	25	农村生活污水治理	2	反映2022年曲江区农村生活污水治理工作完成情况	2022年曲江区当年度新增完成农村生活污水治理的自然村达到11个，得满分，否则按完成的比例得分。	2
						高标准农田建设	3	反映2022年曲江区高标准农田建设完成情况	完成2022年度高标准农田建设任务，得满分，否则按完成的比例得分。	3
						耕地污染源头防控与安全利用	2	反映2022年度曲江区耕地污染源头防控与安全利用工作完成情况	2022年曲江区受污染耕地实现安全利用的面积达到98292.74亩，重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积达到18402.27，得满分；否则按完成比例得分。	2
						农产品质量安全监测	2	反映2022年曲江区农产品质量安全监测工作完成情况	农产品质量安全风险监测样本量和监督抽查样品量达到400次，食用林产品监测达到28批次，得满分；否则按完成比例得分。	2
						农村人居环境整治	2	反映曲江区2022年农村人居环境整治工作完成情况	1. 完成102座改造提升的农村厕所，得1分；否则按完成的比例得分。 2. 农村生活垃圾收运处置体系覆盖的行政村达到85个，得1分；否则按完成的比例得分。	2
						农村公路改造和养	3	反映曲江区2022年农村公路改造和养护工作完成情况	3. 完成建设改造四级双车道17.535公里，三级及以上等级路3.425公里，得2分；否	3

						护			则按完成的比例得分。 4. 完成 1493.937 公里的农村公路养护, 得 1 分; 否则按完成的比例得分。	
						中小河流治理	2	反映 2022 年曲江区中小河流治理工作完成情况	2022 年曲江区完成中小河流治理 3.5 公里, 得 2 分, 否则按完成的比例得分。	2
						水土流失治理	2	反映 2022 年曲江区水土流失治理工作完成情况	2022 年曲江区完成治理水土流失面积 2 平方公里, 得满分; 否则按完成的比例得分。	2
						水库水闸除险加固	1	反映 2022 年曲江区水库水闸除险加固工作完成情况	2022 年曲江区实施 4 座小型病险水库除险加固, 得否则按完成的比例得分。	1
						造林及抚育	2	反映 2022 年曲江区造林及抚育任务完成情况	完成完成造林 1300 亩, 新造林抚育 3000 亩, 得满分, 否则按完成比例得分。	2
						林业有害生物防治	2	反映 2022 年曲江区林业有害生物防治工作完成情况	完成林业有害生物防治 9.9183 万亩, 松材线虫病疫点镇拔除任务完成 30%, 得满分, 否则按完成比例得分。	2
						自然灾害风险普查	2	反映 2022 年曲江区自然灾害风险普查工作完成情况	1. 完成可燃物外业调查 49 个, 得 1 分; 否则, 按完成比例得分。 2. 完成 137 宗洪水隐患调查, 得 1 分; 否则, 按完成比例得分。	2
效益	30	效果性	25	社会经济效益	20	巩固拓展脱贫攻坚成果	2	反映 2022 年曲江区帮扶工作成效	2022 年曲江区对 5201 名脱贫不稳定户、边缘易致贫户或突发严重困难户进行帮扶, 带动帮扶对象增加收入总额达 261 万元, 不发生规模性返贫, 得满分, 否则酌情扣分。	2

						耕地保护	2	反映2022年曲江区耕地保护工作成效	2022年曲江区永久基本农田保护面积达到142330亩，并通过韶关市对曲江区的年度耕地保护责任目标考核，得满分，否则不得分。	2
						粮食播种面积及产量	3	反映2022年曲江区粮食生产情况	2022年曲江区粮食播种面积不低于17.635万亩，实现粮食总产量不少于7.59312万吨，得满分；否则，按完成比例得分。	3
						保障农产品质量安全	2	反映曲江区2022年曲江区农产品质量安全情况	2022年曲江区未发生重大农产品质量安全事故，屠宰环节病死生猪无害化处理率达100%，得满分；否则按完成比例得分。	2
						农村环境整治效果	4	反映2022年农村人居环境整治工作所取得的效果	1. 粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比达到40%以上，行政村生活垃圾收运处置体系覆盖率达100%，得2分；否则酌情扣分。 2. 建立了健全的村庄清洁、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制，并运行良好，得2分，否则酌情扣分。	4
						农村公路列养率	2	反映2022年农村公路养护效果	2022年曲江区农村公路列养率达100%，得满分；否则，按完成比例得分。	2
						动植物疫病防控	2	反映2022年曲江区动植物疫病防控工作成效	1. 2022年曲江区强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，重大动物疫情依法处置率100%，得1分，否则酌情扣分。	2

							2. 农作物重大病虫害不暴发成灾,重大植物疫情不恶性蔓延,得 1 分; 否则酌情扣分。			
					林业有害生物防治效果	3	反映 2022 年曲江区林业有害生物防治工作成效	2022 年曲江区主要林业有害生物成灾率控制在 20.32% 以下, 无公害防治率达到 85% 以上, 监测覆盖率达到 100%, 得满分; 否则酌情扣分。	3	
			可持续发展	5	项目效果的可持续性	5	反映曲江区涉农资金项目实施效果的可持续情况	2022 年曲江区涉农资金项目实施效果的可持续性良好, 得满分。否者酌情扣分。	5	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	反映曲江区农村居民对涉农资金统筹整合的满意情况	以满意度 85% 为标准, 每差 1% 扣 0.2 分, 扣完为止。	5
总 分						100			96.5	