

附件 4

曲江区绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☒

项目名称：曲江城区市政设施养护维修经费（2024）

项目单位：曲江区委市政管理中心（公章）



填报人姓名：王若娴

联系电话：0751-6665115

填报日期：2025.4.8

王若娴

2025.4.11

同意上报
2025.4.11/4

曲江区 2024 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况

曲江城区市政设施养护维修经费(2024)主要涉及 8 个工程,分别为 2023 年 3 月份曲江城区市政设施养护维修工程、2023 年 4 月份曲江城区市政设施养护维修工程、2023 年 5 月份曲江城区市政设施养护维修工程、2021 年 6 月份曲江城区市政设施养护维修工程、2021 年 7 月份曲江城区市政设施养护维修工程、韶关市曲江城区主干道标志标线工程、农村光明太阳能路灯 2022 年 6 月至 2022 年 10 月份维修工程(A、B、C 段)、2023 年 3 月份创文抢修工程,以上工程均为市政设施的养护维修。

根据区委、区政府工作部署及要求,为做好每年城市管理综合考评工作,结合创文工作要求,立足政府部门职能,我中心每年启动曲江城区市政设施养护维修工程及其他市政设施工程。工程实施的主要内容为每月对工单投诉和市政巡查反馈的、月度城市考评中发现的及其他渠道收集的市政设施破损问题进行及时处理。我中心依据《韶关市曲江区人民政府关于印发韶关市曲江区政府投资工程建设项目管理办法的通知》(韶曲府〔2022〕52 号)按程序开展工程,每个工程均请示区政府同意后启动,经合理设计及预算财审,且通过中心班子会议讨论决定后直接委托施

工方进行施工，我中心安排工作人员全过程监督管理工程质量、安全和进度，及时验收，验收合格后再推进工程结算及请款。目前，上述 8 个涉及工程均已验收合格，部分已结算财审完毕，且按合同约定条件进行了请款。

通过请示政府、召开单位会议审议、预结算价递交投资评审中心备案审核、本单位人员全过程监督工程质量安全等工程管理经验确保了工程的合规合法和验收合格，确保了工程全过程被监督。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明

曲江城区市政设施养护维修经费(2024)项目自评基本合格，因绩效指标中的监管有效性、单位造价合理性、项目覆盖区域群众满意度未 100%达成预期目标而扣分，自评分数为 98.96 分，该项目基本达成预期绩效指标。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响

1、分析资金使用情况

该项目指标资金计划安排 100 万元，实际下达 100 万元，实际支出 100 万元，资金支出率 100%。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）

项目绩效目标中事项管理指标的监管有效性实际完成 95%，经济效益指标的单位造价合理性实际完成 95%，满意度指标的项目覆盖区域群众满意度实际完成 97%，其他绩效目标均完成

100%。已对曲江城区破损市政设施进行了维修养护，保障了城市正常市政功能、保证了居民正常生活出行、保证了城市正常运转、改善了市容市貌，为吸引外来投资营造了良好社会环境。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响

通过工程的实施，维修曲江城区破损的市政设施，改善城市面貌，更好地服务曲江區人民群众生活出行，提升市容市貌。

（三）存在问题

1、项目实施后的管理维护不足，易造成短时间内再次破损，增加维修成本，不利于项目可持续影响。

2、本单位与施工方、服务方的工作联系不紧密，致使资料收集时间长，预结算送审不及时，资金使用延后。

3、结算送审资料准备时间长，审核结果等待周期长。

三、整改措施

1、完善工程管理制度，增加工程管理措施，保障项目的可持续影响。

2、加强本单位与施工方、服务方的工作联系，畅通各事项交流，保证衔接紧密，缩短资料收集时间，及时预结算送审，尽早向上级提交支付申请。

3、验收合格后尽快结算，缩短结算送审资料准备时间。加强与财政局之间的工作有效交流，缩短审核结果等待周期。

4、加大项目完成后的市政设施日常巡查力度，及时发现破损情况，加强后期管理维护制度，降低市政维修成本。